

Kanalsanierung Sarajevo-Ufer Magdeburg

Baugruben für den Einbau der GFK-Rohre herstellen und den Sammler (Maulprofil DN 2200) öffnen. In Summe wurden 3 Baugruppen hergestellt. Eine mittels Spundwandkasten, die 2 anderen mittels Gleitschienenverbau. Zusätzlich wurde ein neuer Kanal DN 300 ca. 60 m hergestellt.

Leistungen Spezialtiefbau (Spundwandarbeiten), Leitungsarbeiten Kanal DN 300, Verbauarbeiten (Gleitschienenverbau 5,00 x 5,00m)

Besonderheiten Spundwandkasten l x b x h, (6,00 x 5,00 x 8,50)

Dauer 2017 - 2018

Bauvolumen 649.000 €

Auftraggeber Aarsleff Rohrsanierung GmbH
Schwanitzstraße 7
98693 Ilmenau

Ansprechpartner Herr Mock
03677 46920636

Planung Muting GmbH
Rothenseer Straße 24
39124 Magdeburg

Wesentliche Massen 750 m³ Aushub,
120 m² Spundwand
60 m Rohrleitung DN 300 KG