

Auswechslung Gas-, Wasser- und Hausanschlussleitungen Nikolaus-Fey-Straße Würzburg



Auswechslung von Gas- und Wasser-Hauptversorgungsleitungen da 63 PEHD sowie Hausanschlussleitungen. Herstellung Unterbau und komplette Wiederherstellung der Asphaltoberflächen der vier Stichstraßen mit einer Gesamtlänge von 193 m.

Leistungen Erdaushub einschl. Wiederherstellung, Verlegung Hausanschlussleitungen, Wiederherstellung Asphaltoberfläche

Besonderheiten Hauptversorgungsleitungen in schmalen Stichstraßen: Breite 1,80 m bis 2,20 m

Dauer März 2015 - Juni 2015

Bauvolumen 125.000 €

Auftraggeber Mainfranken Netze GmbH
Haugerring 6, 97070 Würzburg

Ansprechpartner Frau Busch, Tel. 0931 36-1740

Planung Mainfranken Netze GmbH
Haugerring 6, 97070 Würzburg

Wesentliche Massen 330 m³ Bodenaushub
400 m² Asphaltoberfläche
385 m Gas- und Wasserleitung da 63 PEHD
25 St da 32/40 PEHD Hausanschlüsse Gas- Wasser