

Neuverlegung Fernwasserleitung Unterleiterbach

Im Rahmen des Ausbaus der ICE-Strecke von Bahn-Km 16,700 bis 18,000 wurde in Unterleiterbach die Fernwasserleitung DN 700 GGGZM, PN 25, umverlegt. Die alte Wasserleitung einschließlich Widerlager und Entlüfterschacht wurden ausgebaut. Ein neuer Entlüfterschacht wurde errichtet.

Leistungen Neuverlegung einer Fernwasserleitung

Dauer September 2013 - April 2014

Bauvolumen 470.000 €

Auftraggeber Karl Krumpholz
Industriestraße 30, 96317 Kronach

Ansprechpartner Herr Rubenbauer 09261 400-35,
Herr Becker 09261 400-46

Planung Technisches Büro Werner TBW
Oskar-Serrand-Straße 3 a, 97483 Eltmann

Wesentliche Massen ca. 3000 m³ Leitungsgrabenaushub
460 m bauseits gestellte Rohre GGGZ DN 700
460 m Steuerkabel und Schutzrohr
460 m Kabel und Gussrohre DN 700 ausbauen
1 Stk Schächte abbauen
1 Stk neuer Entlüfterschacht