Öffentlicher Hochbau

Neubau BioCube in Leipzig

Erweiterter Rohbau eines 4-geschossigen Gebäudes mit Labor, Büro- und Lagernutzung sowie Erstellung der Alu-Wellblech-Fassade

Leistungen	Rohbau und Fassade
Besonderheiten	Ausführung von SB 4 sowie extrem kurze Bauzeit
Dauer	2011-2012
Bauvolumen	5.200.000 €
Auftraggeber	Leipziger Gewerbehof GmbH & Co KG Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig
Ansprechpartner	Tel. 0341 / 259 7700
Planung	Spengler - Wiescholek Elbchaussee 28, 22765 Hamburg
Wesentliche Massen	ca. 5.000 m³ Aushub, Wiederverfüllung von ca. 3300 m³ ca. 5.100 m³ Beton in SB 4 885 t Bewehrung 700 m² WDVS 1.230 m² Dachfläche 4.550 m² Fassadengerüst Stahlbauarbeiten Spannbeton-Unterzüge 1950 m² Fertigteilen 2500 m² hinterlüfteter Alu-Wellblech-Fassade incl. Fenster und Türen